

Total: 145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo Corriente	Programa Subvención Especial	Ram.	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero							Año Físico							
														Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Metas (Miles de Dólares)	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Publicado	Reservas Anuladas	Anuladas	Observaciones
HE141010030295	Modernización de Plaza Pública de Varas Localidades del Municipio de Matucany, S.L.	HE141010030295	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Matucany	Alimentación Social	En Ejecución	2014	\$97,000,000	\$1,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	300,000	100.00	100.00	Finalizada Obra Planeada / Física Obra Planeada / Pagada
HE141010030302	Modernización de 18 Unidades Educativas en el Municipio de Matucany, S.L.	HE141010030302	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Matucany	Educación	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$904,299	\$904,299	\$904,299	\$904,299	\$904,299	\$904,299	100.00	00	Metros Cuadrados	180,000	0.00	100.00	Finalizada Obra Planeada / Física Obra Planeada / Pagada
HE141010040298	Modernización de Asentamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040298	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$0,000,000	\$19,900,000	\$17,402,001	\$1,295,400	\$1,295,400	\$1,295,400	26.68	00	Metros Lineales	18,000	0.00	0.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada
HE141010040299	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040299	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,825,000	\$1,420,000	\$1,419,380	\$1,589,904	\$02,484	\$76,878	\$76,878	29.44	00	Metros Cuadrados	23,000	0.00	18.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada
HE141010040299	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040299	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$1,800,000	\$1,798,200	\$1,743,904	\$029,184	\$029,184	\$029,184	29.40	00	Metros Lineales	18,000	0.00	0.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada
HE141010040299	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040299	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$1,780,000	\$1,747,407	\$1,747,407	\$1,824,297	\$1,824,297	\$1,824,297	29.50	00	Metros Lineales	15,000	0.00	69.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada
HE141010040299	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040299	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,800,000	\$1,746,433	\$1,746,433	\$029,800	\$029,800	\$0	29.44	00	Metros Oblicuos	13,000	0.00	0.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada
HE141010040318	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040318	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,746,999	\$1,746,999	\$029,000	\$029,000	\$029,000	29.42	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	39.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT
HE141010040400	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040400	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,879,908	\$1,879,908	\$1,767,879	\$1,767,879	\$1,767,879	29.40	00	Metros Cuadrados	25,000	0.00	15.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT
HE141010040402	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040402	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de la Ciudad de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,780,000	\$12,780,000	\$12,747,407	\$12,747,407	\$1,824,297	\$1,824,297	\$1,824,297	29.50	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	69.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT
HE141010040408	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040408	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,345,000	\$4,345,000	\$4,298,275	\$4,298,275	\$1,564,432	\$1,564,432	\$1,564,432	29.78	00	Metros Lineales	26,000	0.00	100.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT
HE141010040408	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040408	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,142,500	\$1,262,750	\$1,262,750	\$1,262,750	29.59	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT
HE141010040493	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040493	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,746,433	\$1,746,433	\$029,800	\$029,800	\$0	29.44	00	Pisos	30,000	0.00	0.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT
HE141010040494	Modernización de Asentamiento de Poblamiento de Estación de Colecta de Agua en Calle de la Estación de Colecta de Agua - Nuevo Lito	HE141010040494	Matucany	Matucany	Comercial Municipal	Regional	OTRO	Proyecto de Desarrollo Regional		Intersección Barataria y Andino	Municipio de Matucany	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,118,104	\$1,118,104	\$030,507	\$030,507	\$0	29.42	00	Metros Oblicuos	17,000	0.00	0.00	Finalizada Obra en proceso / Física Obra en proceso / Pagada SISTEMA PARA AL AGUICIA SILENT