

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																				
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																									
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007																																				
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)																																				
FOM													39,972,830	39,972,830	39,972,830	39,972,830	100%	2,834,195	1,989,919		83,596	80,704	97%													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																				
CALLE																																				
109876	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM 4 PAV. ASFÁLTIC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,638,319	32,638,319	32,638,319	32,638,319	100%	1,230,167	184,997	METROS CUADRADOS	73,154	70,352	96%	ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A ECONOMIAS EN OTROS RUBROS Y A INTERESES GENERADOS.												
109866	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM 5 PAVIM HIDR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,334,511	7,334,511	7,334,511	7,334,511	100%	1,390,028	1,390,028	METROS CUADRADOS	10,352	10,352	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA, ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.												