

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														14	15	16									17	18-45/73	19	20	21
<b>APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS</b>													13,207,091	13,207,091	13,207,091	2,051,208	16.6%	251,249	0	2,629.00	2,629.00	99.9%							
<b>AGUA POTABLE</b>																													
<b>INSTALACION</b>																													
148810	AGUA POTABLE COL. LOMAS MODELO NORTE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-01-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			540,270	540,270	540,270	107,588	29.2%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	26.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO					
148811	DRENAJE SANITARIO COL. AMPLIACIÓN SAN BERNABÉ	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-04-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			2,714,701	2,714,701	2,714,701	749,802	27.6%	251,285	0	COLECTOR	108.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO					
148812	DRENAJE SANITARIO COL. LOS REMATES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-05-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,385,340	1,385,340	1,385,340	404,042	29.2%	0	0	COLECTOR	43.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO					
148813	DRENAJE SANITARIO COL.LOMAS MODELO NORTE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-03-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,098,800	1,098,800	1,098,800	318,014	28.9%	0	0	COLECTOR	28.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO					
148814	DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS SANTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRENAJE 39-15-05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			699,432	699,432	699,432	673,810	96.3%	0	0	OBRA	38.00	38.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE FINIQUITO DE ESTIMACIONES. LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE REFIERE A DESCARGAS POR LO TANTO LA META DE ESTE PROYECTO SON 38 DESCARGAS.					
148815	DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA ALIANDA (PARCELA 74)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-02-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			521,551	521,551	521,551	149,894	28.7%	0	0	COLECTOR	62.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO					
<b>RED DE ELECTRICIDAD</b>																													
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>																													
148816	ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 1ER SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-29-5E	DESARROLLO SOCIAL	URBANDACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANDACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			3,419,464	3,419,464	3,419,464	0	0.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXIÓN	1,062.00	1,062.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE PAGO A FAVOR DE LA CFE					
148817	ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 2° SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-30-5E	DESARROLLO SOCIAL	URBANDACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANDACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,827,471	2,827,471	2,827,471	0	0.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXIÓN	1,262.00	1,262.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE PAGO A FAVOR DE LA CFE					