

Hoja: 1 de 68

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Naturaleza	Carácter del Proyecto	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Análisis Financiero										Observaciones						
						Programa	Fondo	Comando			Fecha Ingreso	Presupuesto	Modificado	Cantidad (Presupuesto)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reservas		Saldo de Materiales	Presupuesto	Reservas	Reservaciones	Avance	
REGI031000020498	Operación Inicialización	REGI 0000010000000001	Nuevo León	Manejo	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Obras de obra pública	No Ejecutado	2013	\$1,675,500	\$1,675,500	\$1,268,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Propuesta	1,131,650	100.00	0.00	Financiado: Proyecto en proceso / Fiscal: Proyecto en proceso / Registros: Proyecto en proceso - 01/09/2013. Crea el expediente local.
REGI031000020499	Proyecto de Inicialización del Plan de Obras y Obras de Mantenimiento de la Red de Carreteras de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey	F2013 13 800-003 1	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$1,176,113	\$1,176,113	\$1,089,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Declaración de Materiales	223	100.00	0.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso de Contratación
REGI031000020500	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 2	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$285,774	\$285,774	\$222,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	NO. Documento Adicional	190	100.00	0.00	Financiado: Obras en Proceso de Contratación / Fiscal: Obras en Proceso de Contratación / Registros: Obras en Proceso de Contratación
REGI031000020501	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 3	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$1,376,931	\$1,376,931	\$1,124,478	\$1,124,478	\$1,029,624	\$1,029,624	29.94	\$0	Declaración de Materiales	260	100.00	11.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	
REGI031000020502	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 4	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$15,436	\$15,436	\$12,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	NO. Documento Adicional	109	100.00	0.00	Financiado: Obras en Proceso de Contratación / Fiscal: Obras en Proceso de Contratación / Registros: Obras en Proceso de Contratación
REGI031000020503	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800 003 A 1	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$1,365,201	\$1,365,201	\$1,188,724	\$1,188,724	\$1,181,997	\$1,181,997	29.94	\$0	Declaración de Materiales	870	100.00	100.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	
REGI031000020504	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800 003 A 2	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$1,471,931	\$1,471,931	\$1,414,422	\$1,414,422	\$1,179,780	\$1,179,780	29.98	\$0	Declaración de Materiales	810	100.00	14.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	
REGI031000020505	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 B	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$365,117	\$365,117	\$288,826	\$288,826	\$145,619	\$145,619	29.90	\$0	NO. Documento Adicional	100	100.00	87.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	
REGI031000020506	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 C	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$385,589	\$385,589	\$299,229	\$299,229	\$145,129	\$145,129	29.90	\$0	NO. Documento Adicional	220	100.00	87.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	
REGI031000020507	Operación Inicialización	F2013 13 800 000	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Obras de obra pública	No Ejecutado	2013	\$793,978	\$793,978	\$688,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	1,000	100.00	0.00	Financiado: Obras en Proceso de Contratación / Fiscal: Obras en Proceso de Contratación / Registros: Obras en Proceso de Contratación
REGI031000020508	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 D	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$289,821	\$289,821	\$224,639	\$224,639	\$74,707	\$74,707	29.90	\$0	NO. Documento Adicional	60	100.00	87.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	
REGI031000020509	Rehabilitación de la Carretera Federal del Camino Real de la Zona Sur	F2013 13 800-003 E	Nuevo León	Mantenimiento	Operación municipal	Operaciones Federales	2013	0012	Municipal	Secretaría de Obras Públicas	Mantenimiento de carreteras	No Ejecutado	2013	\$384,990	\$384,990	\$274,491	\$274,491	\$91,209	\$91,209	29.90	\$0	NO. Documento Adicional	75	100.00	87.00	Financiado: Obras en Proceso / Fiscal: Obras en Proceso / Registros: Obras en Proceso	