

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
														Ministrado	Programado									Ejercido						
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																			
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007																														
SUBSIDIOS Y RECURSOS																														
OTROS PROGRAMAS													52,398,000	52,398,000	52,398,000	52,398,000	100%	1,106,834	1,106,834		1,133,814	1,133,814	100%							
PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACION																														
INVERSIÓN																														
OBRAS PÚBLICAS																														
REHABILITACIÓN																														
193440	CANALIZACION DEL ARROYO SECO PRIMERA ETAPA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	CANALIZACION ARROYO SECO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HA-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	52,398,000	52,398,000	52,398,000	52,398,000	100%	1,106,834	1,106,834	CIUDADANO	1,133,814	1,133,814	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO (INEGI, CONTEO 2005) YA QUE CONSIDERAMOS QUE EL BENEFICIO ALCANZA A TODA LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO. EL SECTOR Y SUBSECTOR SE TOMARON DENTRO DE LOS QUE PRESENTA ESTA BASE DE DATOS. LA OBRA EN SI CORRESPONDE A LA CANALIZACION DEL ARROYO SECO Y EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES EN EL TRAMO DE AGUANAVAL A JUNCO DE LA VEGA EN UNA PRIMERA ETAPA. ESTA OBRA SE CONCLUYO DURANTE EL 2008.						