

ANEXO II  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Origen Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestales				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17
<b>APORTACIONES FEDERALES O REGISTROS</b>													13,207,021	13,207,021	13,207,021	6,057,046	46.9%	349,046	0	2,800.00	2,800.00	96.5%			
<b>SEMI</b>																									
13547	AGUA POTABLE COL. LOMAS MODELO NORTE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-01-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			540,270	540,270	540,270	107,588	29.2%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	20.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13548	DRENAJE SANITARIO COL. AMPLIACION SAN BERNABÉ	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-04-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			2,576,882	2,576,882	2,576,882	2,226,276	86.4%	349,046	0	COLECTOR	108.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13549	DRENAJE SANITARIO COL. LOS REMATES	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-05-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,385,340	1,385,340	1,385,340	1,318,017	95.1%	0	0	COLECTOR	43.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
135470	DRENAJE SANITARIO COL.LOMAS MODELO NORTE	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-03-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,098,800	1,098,800	1,098,800	1,047,740	95.4%	0	0	COLECTOR	28.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
135471	DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS SANTOS	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRENAJE 39-15-06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			699,432	699,432	699,432	673,810	96.3%	0	0	OBRA	38.00	38.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE FINIQUITO DE ESTIMACIONES. LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE REFIERE A DESCARGAS POR LO TANTO LA META DE ESTE PROYECTO SON 38 DESCARGAS.	
135472	DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA ALIANDA (PARCELA 74)	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-02-5D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			521,551	521,551	521,551	496,394	95.0%	0	0	COLECTOR	62.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
	RECIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
135475	ELECTRIFICACION COL. MIRASOL 1ER SECTOR	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-29-5E	DESARROLLO SOCIAL	URBANDACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANDACION	COOPARTICIPACION ESTATAL, MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CFE			3,419,466	3,419,466	3,419,466	0	0.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXION	1,062.00	1,062.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE PAGO A FAVOR DE LA CFE	
135474	ELECTRIFICACION COL. MIRASOL 2° SECTOR	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-30-5E	DESARROLLO SOCIAL	URBANDACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANDACION	COOPARTICIPACION ESTATAL, MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CFE			2,827,471	2,827,471	2,827,471	0	0.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXION	1,262.00	1,262.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE PAGO A FAVOR DE LA CFE	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	CONSTRUCCION																								
135269	ESCALINATAS COL. LAZARO CÁRDENAS CALLE 12 AVA.	39 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 09-40-5E	DESARROLLO SOCIAL	URBANDACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANDACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			137,819	137,819	137,819	137,819	100.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	171.00	171.00	100.0%	OBRA CERRADA EN PROCESO DE FINIQUITO DE ESTIMACIONES	