

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Cuadrados	Programa Fondo Correlativo - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros						Años Físicos			Observaciones					
														Ciclo Recursos	Programado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1. Ingresos		Salidas	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anualización Anual	
MS1414010302018	Construcción e Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Espacio Cultural, Parque Espadas, Col. Estación Alza	POO CULTURA 14 -1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$60,000,000	\$60,000,000	\$59,976,000	\$59,974,965	\$35,581,088	\$26,263,333	\$18,845,574	43.77	00	Espacio Cultural	40,000	0.00	22.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
MS1414010303093	Rescate del Área Cultural e Histórico del Barrio Antiguo, Calle Morelos, Zona Centro Monterrey	POO CULTURA 14 -3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$173,220	\$173,220	\$165,374	\$109,612	\$109,612	\$109,612	29.37	00	Metro Cuadrado	50,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada financieramente, pendiente de facturar. / Física: Obra Terminada / Registro:
MS1414010303024	Rehabilitación de Biblioteca Pública Municipal, Centro de Cultura y Área Cultural Polivalente, Parque España	POO CULTURA 14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$25,474,485	\$25,474,485	\$24,888,562	\$7,434,169	\$7,454,549	\$7,454,569	29.73	00	Metro Cuadrado	10,000	0.00	0.02	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
MS1414010303040	Rehabilitación de Biblioteca Pública Municipal, Santa Teresita #14	POO CULTURA 14-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$22,812	\$22,812	\$210,466	\$594,439	\$594,439	\$594,439	95.74	00	Metro Cuadrado	7,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada financieramente, pendiente de facturar. / Física: Obra Terminada / Registro:
MS1414010303053	Rehabilitación de Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde Sur Sector	POO CULTURA 14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,120,000	\$34,780	\$34,780	\$78,577	\$209,465	\$209,465	\$209,465	54.49	00	Metro Cuadrado	8,000	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
MS1414010303048	Rehabilitación de Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde Sur Sector	POO CULTURA 14-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,235,000	\$70,157	\$70,157	\$70,157	\$78,674	\$78,674	\$78,674	31.43	00	Metro Cuadrado	8,000	0.00	19.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
MS1414010303091	Teatro Al Aire Centro Comunitario San Bernabé, Monterrey, N.L.	018 59 2014	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidio	0001 Fondo de Cultura		2014	Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED)	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$7,016,121	\$7,016,121	\$7,016,121	\$7,016,121	\$7,016,121	\$7,016,121	\$7,016,121	100.00	00	Peso	0	0.00	100.00	Financiera: DE ESTE PROGRAMA SE REALIZARON OBRAS PENDIENTES / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS - SIEMPRE: Para el siguiente nivel.
MS1414040404012	Teatro Al Aire Libre Obra Exterior Centro Comunitario San Bernabé, Monterrey, N.L.	018 59 2014	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidio	0001 Fondo de Cultura		2014	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	100.00	00	Peso	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS - SIEMPRE: Para el siguiente nivel.
MS1414040404015	Modernización Teatro San Bernabé, Monterrey, N.L.	018 59 2014	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidio	0001 Fondo de Cultura		2014	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$4,362,304	\$4,362,304	\$4,362,304	\$4,362,304	\$4,362,304	\$4,362,304	\$4,362,304	100.00	00	Peso	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MODERNIZACIÓN - SIEMPRE: Para el siguiente nivel.
MS1414040404029	Construcción de Biblioteca Cultural, Centro Comunitario San Bernabé, Monterrey, N.L.	018 59 2014	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidio	0001 Fondo de Cultura		2014	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$19,617,392	\$19,617,392	\$19,617,392	\$19,617,392	\$5,885,217	\$5,885,217	\$5,885,217	30.00	00	Peso	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SIEMPRE: Para el siguiente nivel.