

Total: 59

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conavita	Programa Fondo Conavita - Regeneración	RAM	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero				Año Físico				Observaciones						
														Ciclo Mensuro	Persegueros	Modificad	Revisión/Reautorizad	Comprometid	Desemborsad	Ejecutad	Pagad		% Avance	Reintegrad	Unidad de Medida	Publicad	Anual Anual	% Avance Anual
HE11100019604	Reforma Pictorial Plano 3 en Colonia El Nido y Villa de los Rosales Ant. Antillas, entre otros y otros.	FORM 13 RYVAT-4	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Múzquiz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,430,474	\$05,400	\$05,400	\$04,644,044	\$05,987	\$04,987	\$02,987	93.95	00	Metros Cuadrados	1,500	100.00	00.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019782	En las Fraccionamientos y Calle Aguiluchos entre Calle Pacificadora y Calle San Mateo, entre otros y otros.	FORM 15-17	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$021,972	\$4,975,453	\$2,985,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	215	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019793	Reconstrucción de la calle 10, 11, 12, 13, 14, 15, entre la Alameda, entre la Alameda y Avenida 7 y Avenida 8.	FORM 15-18	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,937,032	\$3,075,350	\$1,445,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	400	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019717	Construcción de nuevas instalaciones para el mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-19	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,793,491	\$13,999,947	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	215	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019727	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-20	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,541,530	\$4,000,049	\$8,400,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	215	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019753	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-21	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$445,220	\$2,625,000	\$1,445,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019775	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-22	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,414	\$4,446,494	\$2,446,774	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019786	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-23	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,955,632	\$6,207,949	\$4,534,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	190	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019793	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-24	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,387,474	\$11,644,325	\$4,398,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	195	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019711	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-25	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,391,474	\$44,498	\$34,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019717	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-26	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,975,453	\$4,975,453	\$1,985,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	470	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019717	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-27	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,975,050	\$3,075,350	\$1,445,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019811	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-28	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,794	\$1,412,792	\$07,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	220	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros:
HE11100019840	Mejoramiento de las condiciones de higiene y salud en las escuelas de la zona.	FORM 15-29	Nuevo León	Múzquiz	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			30-Apoyaciones Federales para Actividades Productivas y Municipales	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,594	\$76,937	\$49,564	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	215	0.00	0.00	Financieras: OBRAS EN PROGRESO / Físicas: OBRAS EN PROGRESO / Registros: