

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																							
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007																																	
APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTROS)																																	
	FAIS												48,927,363	48,927,363	48,927,363	48,927,363	54%	2,624,488	0		81,963	80,490	98%										
	AGUA POTABLE																																
	INSTALACIÓN																																
7454	AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 AGUA POTABLE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			230,691	230,691	230,691	230,691	100%		0	0	DOMINIO DOMICILIARIAS	35	35	100%	OBRA TERMINADA. NOTA: EL MONTO DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A \$746,000.00 ORIGINALMENTE.								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																
7465	DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 DRENAJE SANITARIO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,776,289	4,776,289	4,776,289	4,776,289	100%		0	0	COLECTOR	402	402	100%	OBRA TERMINADA. NOTA: EL MONTO ORIGINAL DE ESTE PROYECTO ERA DE \$5,529,638.00								
	URBANIZACION MUNICIPAL																																
	CALLES																																
8871	PAVIMENTACION ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 PAV. ASFALTIC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			32,638,319	32,638,319	32,638,319	31,516,998	97%	2,624,488	0	0	METROS CUADRADOS	70,352	68,888	98%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CIERRE. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.								
8877	PAVIMENTACION HIDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 PAV. HIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			7,320,008	7,320,008	7,320,008	5,625,276	77%		0	0	METROS CUADRADOS	10,352	10,352	100%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CIERRE. ESTE PROYECTO SE MODIFICO PPOR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.								
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																																
7438	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 ESCALINATAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,097,023	1,097,023	1,097,023	1,097,023	100%		0	0	METROS LINEALES	450	450	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METROS CUADRADOS). NOTA: EL MONTO ORIGINAL DE ESTE PROYECTO ERA DE \$1,121,170.00								
7437	MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 MURO CONTEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			196,236	196,236	196,236	196,236	100%		0	0	METROS LINEALES	64	64	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS). NOTA: EL MONTO DE INVERSION ORIGINAL EN ESTE PROGRAMA ERA DE \$190,867.00								
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																
7491	ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ELECTRIFICACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			934,516	934,516	934,516	934,516	100%		0	0	POSTE	237	237	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS ACOMETIDAS). NOTA: EL MONTO ORIGINAL DE INVERSION EN ESTE PROYECTO ERA DE \$1,886,400.00								
	GASTOS INDIRECTOS																																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																
8896	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 OTS INDIRECTO	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,467,821	1,467,821	1,467,821	1,462,318	100%		0	0	OBRA	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS OBRAS SUPERVISADAS, QUE A LA FECHA SE SUPERVISARON LAS 62 PREVISTAS. ESTE PROGRAMA YA QUEDO EJERCIDO AL 100%, POR LO QUE LOS RECURSOS SOBREVANES SEVAN REASIGNADOS A ALGUNA OTRO RUBRO DE ESTE MISMO FONDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO								
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																
	OPERATIVA																																
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																
8863	DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 DES. INSTITU	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			257,462	257,462	257,462	257,462	100%		0	0	EQUIPO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE EQUIPOS. ESTE PROGRAMA YA ESTA TERMINADO. ESTE PROYECTO FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.								