

ANEXO B
I-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que continúa el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejecido		Generados	Ejecidos					
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
RENOVACION RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES Y REGISTROS																								
FAB																								
FIM																								
AGUA POTABLE																								
	TOMA DOMICILIARIA METALICACION																							
123421	INTRODUCCION DE OMBAS DE AGUA POTABLE	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM8 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,330,075	1,330,075	1,330,075	1,330,075	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	155.00	155.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
123422	INTRODUCCION DE OMBAS DE DRENAJE SANITARIO	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM10 DRE SANI 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,599,492	4,599,492	4,599,492	4,599,492	100.0%	0	0	COLECTOR	216.00	216.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLE																							
123423	PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			39,865,918	39,865,918	39,865,918	39,865,918	100.0%	2,557,559	1,543,684	METROS CUADRADOS	110,970.00	100,883.00	91.0%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 90%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PAGO DE LAS ESTACIONES, PERO QUE PUEDE VARIAR EL MONTO FINAL DE ESTE PROYECTO. SE AMPLIARON LAS METAS DE ESTE PROYECTO DEBIDO A ECONOMIAS EN OTROS RUBROS Y POR RENDIMIENTOS GENERADOS.
123424	PAVIMENTACION HIDRAULICA	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM2 PAV HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,797,848	4,797,848	4,797,848	4,608,475	96.1%	0	0	METROS CUADRADOS	6,832.00	6,832.00	100.0%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
123425	ANDADORES HIDRAULICOS	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM3 ANDA HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,641,508	1,641,508	1,641,508	1,588,038	97.3%	0	0	METROS LINEALES	942.00	942.00	100.0%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
	REHABILITACION																							
123426	MEJORAMIENTO DE TERRACERA Y REHAB DE PAVIMENTO	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM4 MEJ TERR 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			427,097	427,097	427,097	427,097	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,487.00	2,487.00	100.0%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
	BAJOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																							
123428	BAJOS INDIRECTOS	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FIM3 GTS IND 2008	GOBIERNO	FINCIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,738,440	98.8%	0	0	OBRA	104.00	104.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DEGRADO DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS FORMAS EFICIENTES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZARSE.