

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
19 NUEVO LEÓN RECURSOS 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																									
FAS													58,947,142	58,947,142	58,947,142	53,182,403	90%	2,504,362	0		103,725	103,481	98%		
AGUA POTABLE																									
TOMAS DOMICILIARIAS																									
INSTALACIÓN																									
128003	INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,079,521	2,079,521	2,079,521	1,930,075	93%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	155	155	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCIÓN																									
128004	INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM10 DRE SANI 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,750,818	4,750,818	4,750,818	4,508,492	97%	0	0	0	COLECTOR	216	216	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
CALLE																									
128011	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			35,302,337	35,302,337	35,302,337	34,421,240	97%	2,504,362	0	0	METROS CUADRADOS	93,478	91,731	98%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 95%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EN LO QUE PUEDE VARIAR EL MONTO FINAL DE ESTE PROYECTO.
128013	PAVIMENTACION HIDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,797,648	4,797,648	4,797,648	4,608,475	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,832	6,832	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. ESTE PROYECTO SE MODIFICÓ POR ECONOMIAS Y APLIJACIONES DE METAS.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
128016	ANDADORES HIDRAULICOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,841,508	1,841,508	1,841,508	1,598,938	97%	0	0	0	METROS LINEALES	942	942	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
128027	CONSTRUCCIÓN DE BARRANDALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 BARRANDAL 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			381,168	381,168	381,168	381,168	100%	0	0	0	METROS LINEALES	348	348	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA, ES EN BASE A METROS LINEALES.
128008	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM11 PFE PEAT 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,282,322	1,282,322	1,282,322	1,282,322	100%	0	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES A UNO PUENTE.
128022	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 ESCALIN 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,727,288	1,727,288	1,727,288	1,727,288	100%	0	0	0	METROS LINEALES	620	620	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
REHABILITACIÓN																									
128018	MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y REHAB DE PAVIMENTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MEJ TERR 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			431,983	431,983	431,983	427,097	99%	0	0	0	METROS LINEALES	2,487	2,487	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE ESTIMACIONES. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
RED DE ELECTRICIDAD																									
CONSTRUCCIÓN																									
128002	INTRODUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 ELECTRF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,980,000	2,980,000	2,980,000	0	0%	0	0	0	POSTE	495	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTINUACIÓN Y/O TRÁMITE DE ANTIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A ACOMETIDAS. EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA SE REASIGNARÁ A OTRO PROYECTO DE ESTE PROGRAMA EN CASO DE NO DARSE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA.
CAMINOS RURALES																									
MEDIOS DE CONTENCIÓN																									
128005	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 MURO CON 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			584,851	584,851	584,851	584,851	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCIÓN A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.
GASTOS INDIRECTOS																									
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																									
128044	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM13 GTS IND 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,873,871	95%	0	0	0	OBRA	104	104	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESGLOSE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
OPERATIVA																									
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																									
128042	DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM12 DES INST 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,178,943	1,178,943	1,178,943	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRAN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.