

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01/04/07 AL 30/06/07

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO	31,119,607.00	28,023,696.00	0.00	0.00	3,095,911.00	8,049,671.77	7,244,704.59	0.00	0.00	804,967.18
DRENAJE SANITARIO	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,096,000.00	1,886,400.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	749,086.46	749,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,123,629.67	1,123,629.67	0.00	0.00	0.00	770,381.46	770,381.46	0.00	0.00	0.00
MONTO POR ASIGNAR	11,473,039.87	11,473,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	46,927,363.00	45,021,852.00	0.00	0.00	3,305,511.00	8,820,053.23	6,015,066.05	0.00	0.00	804,967.18


 ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
 DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/03 AL 30/06/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 30 MES 06 AÑO 07
HOJA 1 DE 3

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
					%	FIN		FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS						PART.
SF	02	39-01-SF	PAV-ASF	NUEVA MODELO CALLE TEMPOALA	0%	0%	2007	749,648.00	674,681.00	0.00	0.00	0.00	74,966.00	0.00	0.00	0.00	930	-	930	Familias 16	
SF	02	39-02-SF	PAV-ASF	MIRASOL, 2o. SECTOR CALLE CENIZO	0%	30%	2007	3,232,008.00	2,890,347.00	0.00	0.00	323,261.00	861,457.92	0.00	0.00	95,717.56	6,635	-	6,635	228	
SF	02	39-03-SF	PAV-ASF	MIRASOL, 1er SECTOR CALLE CENIZO Y MENTA	0%	30%	2007	3,198,166.00	2,876,349.00	0.00	0.00	319,817.00	853,845.98	0.00	0.00	94,871.78	6,553	-	6,553	202	
SF	02	39-04-SF	PAV-ASF	ALFONSO REYES CALLE 2 DE FEBRERO	0%	30%	2007	297,519.00	267,767.00	0.00	0.00	29,752.00	79,053.82	0.00	0.00	8,783.74	544	-	544	17	
SF	02	39-05-SF	PAV-ASF	SAN ANTONIO CALLE 27 DE MAYO CALLE 15 DE MARZO CALLE 15 DE JULIO	0%	30%	2007	1,207,135.00	1,086,422.00	0.00	0.00	120,713.00	321,252.12	0.00	0.00	35,694.68	2,277	-	2,277	78	
SF	02	39-06-SF	PAV-ASF	TRAZO MAO CALLE 4 DE NOV.	0%	0%	2007	357,918.00	322,128.00	0.00	0.00	35,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600	-	600	96	
SF	02	39-07-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE ESC- OBEDO CALLE 13 DE MAYO	0%	30%	2007	870,973.00	783,878.00	0.00	0.00	87,097.00	252,379.49	0.00	0.00	25,819.94	1,619	-	1,619	56	
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	PORTALES DE LOS VALLES DE SANBERNABE CALLE 15 DE MARZO	0%	0%	2007	351,241.00	316,117.00	0.00	0.00	35,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645	-	645	11	
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	PORTALES DE LOS VALLES DE SANBERNABE CALLE LUIS ROZ	0%	25%	2007	784,280.00	705,852.00	0.00	0.00	78,428.00	206,632.65	0.00	0.00	22,969.18	1,539	-	1,539	53	
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	SAN DAVID AV. SAN BERNABE CALLE PLATA	0%	30%	2007	1,368,670.00	1,232,613.00	0.00	0.00	136,957.00	366,032.57	0.00	0.00	40,670.29	2,764	-	2,764	98	
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	SECTOR K CALLE CRIMINOLOGOS	0%	30%	2007	561,483.00	523,335.00	0.00	0.00	56,148.00	155,293.38	0.00	0.00	17,254.82	1,212	-	1,212	56	
SUMA DE LA HOJA:								13,000,539.00	11,700,485.00	0.00	0.00	1,300,054.00	3,075,947.72	0.00	0.00	341,771.97					
SUBTOTAL:								13,000,539.00	11,700,485.00	0.00	0.00	1,300,054.00	3,075,947.72	0.00	0.00	341,771.97					

MANUEL GONZALEZ RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/07 AL 30/06/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	07

HOJA 2 DE 3

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRAS	DESCRIP. DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIN %		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
					FEDERAL	INTERESES		OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS		PART.	AFROBADAS		MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-12-SF	PAV-ASF	TRAZO MARCO CALLE HIERRO	0%	0%	2007	438,656.00	394,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876	0	876	Familias 53	
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	ANIGETO CORPUS CALLES RAMON PEREZ Y TEODORO CORPUS	0%	30%	2007	1,652,311.00	1,487,080.00	0.00	0.00	0.00	482,592.50	443,333.25	0.00	0.00	3,336	0	3,336	114
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	SAN GABRIEL CALLES DILBERNCIAS LAS CARRETAS, GORRION Y DIVISION SUR	0%	30%	2007	4,132,590.00	3,719,331.00	0.00	0.00	0.00	1,224,295.47	1,101,865.92	0.00	0.00	7,660	0	7,660	247
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	SAN PEDRO Y LAS BICICLETAS	0%	25%	2007	1,768,175.00	1,591,357.00	0.00	0.00	0.00	513,104.63	461,794.17	0.00	0.00	3,321	0	3,321	113
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	SAN RODOLFO CALLES ESCRITORIOS ACTORES Y BALLARNES	0%	30%	2007	2,617,226.00	2,355,503.00	0.00	0.00	0.00	785,003.16	704,702.84	0.00	0.00	4,961	0	4,964	170
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE PALMA	0%	0%	2007	461,099.00	414,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872	0	872	96	
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE MAGNOA	0%	25%	2007	678,946.00	611,051.00	0.00	0.00	0.00	189,107.06	170,196.35	0.00	0.00	1,245	0	1,245	44
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE PIRUL	0%	25%	2007	395,927.00	356,334.00	0.00	0.00	0.00	113,879.63	102,491.67	0.00	0.00	747	0	747	96
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE ROSALES	0%	0%	2007	331,366.00	298,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623	0	623	96	
SF	02	39-21-SF	PAV-ASF	SAN ISIDRO CALLE ABARROTEROS CALLE HILADORES CALLE PANADEROS	0%	25%	2007	876,948.00	789,253.00	0.00	0.00	0.00	258,159.18	232,343.26	0.00	0.00	1,786	0	1,786	63
SUMA DE LA HOJA:								13,353,246.00	12,017,919.00	0.00	0.00	0.00	3,574,141.03	3,216,727.47	0.00	0.00	357,414.16		357,414.16	
SUBTOTAL:								26,353,785.00	23,718,404.00	0.00	0.00	0.00	6,991,861.32	6,292,675.19	0.00	0.00	699,104.13		699,104.13	

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/04/07 AL 30/06/07 (PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 30 MES 06 AÑO 07
HOJA 3 DE 3

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE LA OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	TOTAL	FEDERAL						INTERESES
SF	02	39-22-SF	PAV-ASF	IGNACIO M. ALTA- MIRANO.	0%	2007	857,925.00	772,133.00	0.00	0.00	85,792.00	256,513.34	230,862.01	0.00	0.00	1,627	1,627	Familias 56
SF	02	39-23-SF	PAV-ASF	IGNACIO M. ALTA- MIRANO.	0%	2007	859,819.00	773,837.00	0.00	0.00	85,982.00	251,919.27	226,727.34	0.00	0.00	1,627	1,627	56
SF	02	39-24-SF	PAV-ASF	CALLE AGRONOMOS MISION SAN BERNABE CALLE GUARDACOSTAS	0%	2007	880,210.00	792,189.00	0.00	0.00	88,021.00	260,028.07	234,565.26	0.00	0.00	1,619	1,619	53
SF	02	39-25-SF	PAV-ASF	MISION SAN BERNABE CALLE CAPTURISTAS	0%	2007	426,449.00	383,894.00	0.00	0.00	42,555.00	123,394.30	111,234.87	0.00	0.00	3,321	3,321	113
SF	01	39-26-SF	PAV-HID	ARTURO B. DE LA GARZA	0%	2007	810,919.00	729,827.00	0.00	0.00	81,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303	1,303	48
SF	01	39-27-SF	PAV-HID	CALLE CRISTOBAL P. ALTAMIRA CALLE PRIV. SAN AGUSTI CALLE PROL. HILARIO MTZ.	0%	2007	558,884.00	502,624.00	0.00	0.00	55,870.00	165,155.47	148,639.92	0.00	0.00	874	874	157
SF	01	39-28-SF	PAV-HID	CERRO DE LA CAMP. ANA CALLE LOS REYES	0%	2007	211,183.00	190,065.00	0.00	0.00	21,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200	19
SF	01	39-29-SF	ESCAL- NATAS	LOS REMATES CALLE CALLEJON SIN	0%	2007	190,323.00	190,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	21	2
SUMA DE LA HOJA:							4,765,822.00	4,305,292.00	0.00	0.00	460,530.00	1,057,810.45	952,029.41	0.00	0.00	105,781.05		
SUBTOTAL:							31,119,607.00	28,023,696.00	0.00	0.00	3,095,911.00	8,049,071.77	7,244,704.59	0.00	0.00	804,967.18		

INS. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE (PESOS) 01/04/07 AL 30/06/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	ANO
30	06	07
HOJA 1 DE 1		

ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE DE AMPLIACION FISICA %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL		FEDERAL	INTERESES		OTROS	PART.	MODIFICADAS
DS	01	39-30-05	DRENAJE	LOMAS DE LA UNIDAD MOBELO CALLE LOMA AZUL	0%	2007	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	0	6	Familias 6		
DS	01	39-31-05	DRENAJE	LOMAS MODELO NORTE CANON DE LAS FLORES	0%	2007	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	0	150	150		
DS	01	39-32-05	DRENAJE	PASO DEL AGUILA CALLE LOS GANTAN	0%	2007	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	7	7	7		
SUMA DE LA HOJA:							1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL:							1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


INS BERRIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/07 AL 30/06/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 30 MES 06 AÑO 07
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE LA OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE DE LA ACUMULADO FIS FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL		FEDERAL	INTERESES		OTROS	PART.
SC	01	39-33-SC	AGUA	CERRO DE LA CAMP. ANA CALLE LOS REYES	0%	2007	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	2	Familias 2	
SC	01	39-34-SC	AGUA	16 DE SEPTIEMBRE CALLE 8 DE MAYO	0%	2007	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	5	5	
SC	01	39-35-SC	AGUA	PASO DEL AGUILA CALLE LOS GAYTAN	0%	2007	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0	28	28	
SUMA DE LA HOJA:							546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


SR. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE (PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () AL 30/06/07 TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA: 30 MES: 06 AÑO: 07
HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL			FEDERAL	INTERESES		OTROS	MODIFICADAS
SG	01	39-36-SG	ELECT	LOMAS MODELO NTE CALLE AV. NO REELECCION	0%	2007	1,661,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00	196	0	196	Alumnos 196		
SG	01	39-36-SG	ELECT.	LAZARO CARGENAS CALLES 17 A AV. 18A AV. FRANCISCO VIVVA	0%	2007	435,000.00	391,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	41	0	41	41		
SUMA DE LA HOJA:							2,096,000.00	1,885,400.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL:							2,096,000.00	1,885,400.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/04/07 AL 30/06/07
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
 DIA 30 MES 06 AÑO 07
 HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	OTROS			INTERESES	OTROS		PART.	MODIFICADAS
			DESARRO LLO INSTI- TUCIONAL	Municipio de Monterrey	0%	0%	2007	749,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUMA DE LA HOJA:								749,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL:								749,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
 DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/07 AL 30/06/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 30 MES 06 AÑO 07
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALONIZADAS	OBSERVACIONES
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL				
01			GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0% 89%	2007	1,123,629.67	1,123,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
							1,123,629.67	1,123,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
							1,123,629.67	1,123,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUMA DE LA HOJA:							1,123,629.67	1,123,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBTOTAL:							1,123,629.67	1,123,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00				

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION