

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07

3 DE OCTUBRE DEL 2007

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO	42,575,612.00	38,449,252.00	0.00	0.00	4,126,360.00	13,959,790.77	12,568,600.18	0.00	0.00	1,391,190.59
DRENAJE SANITARIO	5,729,638.00	5,729,638.00	0.00	0.00	0.00	449,409.63	449,409.63	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,096,000.00	1,886,400.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	749,086.00	749,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,566,987.00	1,566,987.00	0.00	0.00	0.00	1,158,446.19	1,158,446.19	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,263,323.00	48,927,363.00	0.00	0.00	4,335,960.00	15,567,646.59	14,176,456.00	0.00	0.00	1,391,190.59


 ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
 DIRECCION DE PLANEACION

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION			
DIA	MES	ANO	
3	10	07	

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES						
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	TOTAL	FEDERAL						INTERESES	OTROS	PART.			
SF	02	39-01-SF	PAV-ASF	NUEVA MODELO CALLE ZEMPOALA	0%	29%	2007	749,646.00	674,681.00	0.00	0.00	74,965.00	220,691.36	196,622.22	0.00	0.00	22,069.14	M2	890	930	Familias 16		
SF	02	39-02-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2º SECTOR CALLE CENZO	0%	78%	2007	3,232,606.00	2,909,347.00	0.00	0.00	323,261.00	2,531,589.03	2,278,430.13	0.00	0.00	253,158.90	M2	6,635	6,635	228		
SF	02	39-03-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1º SECTOR CALLE CENZO Y MENTA	0%	30%	2007	3,188,166.00	2,878,349.00	0.00	0.00	319,817.00	948,717.76	853,845.98	0.00	0.00	94,871.78	M2	6,553	6,553	202		
SF	02	39-04-SF	PAV-ASF	ALFONSO REYES CALLE 2 DE FEBRERO	0%	35%	2007	297,519.00	267,767.00	0.00	0.00	29,752.00	105,047.80	94,543.02	0.00	0.00	10,504.78	M2	544	544	17		
SF	02	39-05-SF	PAV-ASF	SAN ANTONIO CALLE 27 DE MAYO CALLE 15 DE MARZO CALLE 15 DE JULIO	0%	61%	2007	1,207,135.00	1,086,422.00	0.00	0.00	120,713.00	737,255.51	683,529.96	0.00	0.00	73,725.55	M2	2,277	2,277	78		
SF	02	39-06-SF	PAV-ASF	TRAZO MCO CALLE 4 DE NOV.	0%	29%	2007	357,918.00	322,126.00	0.00	0.00	35,792.00	103,560.74	93,204.67	0.00	0.00	10,356.07	M2	600	600	96		
SF	02	39-07-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE ESC- OBEDO CALLE 13 DE MAYO	0%	30%	2007	870,973.00	783,876.00	0.00	0.00	87,097.00	258,199.43	232,379.49	0.00	0.00	25,819.94	M2	1,619	1,619	56		
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	PORTALES DE LOS VALLES DE SANBERNABE CALLE 15 DE MARZO	0%	30%	2007	351,241.00	316,117.00	0.00	0.00	35,124.00	104,286.75	93,658.08	0.00	0.00	10,428.69	M2	645	645	11		
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	PORTALES DE LOS VALLES DE SANBERNABE CALLE LUIS ROZ	0%	29%	2007	784,280.00	705,852.00	0.00	0.00	78,428.00	229,591.83	206,632.65	0.00	0.00	22,959.18	M2	1,539	1,539	53		
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	AV. SAN BERNABE CALLE PLATA	0%	30%	2007	1,369,970.00	1,232,615.00	0.00	0.00	136,957.00	406,702.85	366,032.57	0.00	0.00	40,670.29	M2	2,764	2,764	98		
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	SECTOR K CALLE CRIMINOLOGOS	0%	30%	2007	581,483.00	523,335.00	0.00	0.00	58,148.00	172,548.20	155,293.38	0.00	0.00	17,254.82	M2	1,212	1,212	56		
							SUMA DE LA HOJA:	13,000,539.00	11,700,485.00	0.00	0.00	1,300,054.00	5,818,191.26	5,236,372.13	0.00	0.00	581,819.13						
							SUBTOTAL:	13,000,539.00	11,700,485.00	0.00	0.00	1,300,054.00	5,818,191.26	5,236,372.13	0.00	0.00	581,819.13						

(Firma)
ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	07

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE LA OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN % Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL		FEDERAL	INTERESES	OTROS		PART.	APROBADAS	MODIFICADAS
SF	02	39-12-SF	PAV-ASF	TRAZO MARCO CALLE HIERRO	0% 29%	438,856.00	384,790.00	0.00	0.00	127,509.27	114,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	876	0	876	Familias 53
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	ANIGETO CORPUS CALLE RAMON PEREZ Y TEOFILO CORPUS	0% 46%	1,652,311.00	1,487,080.00	0.00	0.00	753,778.48	678,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336	0	3,336	114
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	SAN GABRIEL CALLES DILIGENCIA LAS CARRETAS, GORRION Y DIVISION SUR	0% 30%	4,132,590.00	3,719,331.00	0.00	0.00	1,224,296.47	1,101,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660	0	7,660	247
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	SAN PEDRO CALLE LAS CARRETAS Y LAS BICICLETAS	0% 79%	1,768,175.00	1,591,357.00	0.00	0.00	1,396,727.70	1,257,054.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321	0	3,321	113
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	SAN RODOLFO CALLE ESCRITARIOS ACTORES Y BALLARINES	0% 30%	2,617,226.00	2,355,503.00	0.00	0.00	783,003.16	704,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981	0	4,984	170
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE PALMA	0% 30%	461,099.00	414,989.00	0.00	0.00	136,576.65	122,920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	872	0	872	96
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE MAGNOVIA	0% 91%	678,946.00	611,051.00	0.00	0.00	619,473.00	557,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245	0	1,245	44
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE PIRUL	0% 29%	395,927.00	356,334.00	0.00	0.00	113,879.63	102,491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	747	0	747	96
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE ROSALES	0% 30%	331,368.00	298,231.00	0.00	0.00	98,556.10	88,702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	623	0	623	96
SF	02	39-21-SF	PAV-ASF	SAN ISIDRO CALLE ABARROTOS CALLE HILADORES CALLE PANADEROS	0% 29%	876,948.00	789,453.00	0.00	0.00	258,159.19	232,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786	0	1,786	63
SUMA DE LA HOJA						13,352,246.00	12,017,919.00	0.00	0.00	5,511,961.64	4,960,765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	551,196.16			
SUBTOTAL:						26,353,795.00	23,718,404.00	0.00	0.00	11,330,152.90	10,197,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,015.29			

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	07

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO PIS FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	TOTAL	FEDERAL		INTERESES	OTROS		PART.	ALCANZADAS	
SF	02	39-25-SF	PAV-ASF	IGNACIO M. ALTA- MIRANO.	0%	2007	857,825.00	772,133.00	0.00	0.00	818,292.69	736,463.42	0.00	0.00	1,627	0	1,627	Familias 56	
SF	02	39-23-SF	PAV-ASF	CALLE INGENIEROS IGNACIO M. ALTA- MIRANO.	0%	2007	859,819.00	773,837.00	0.00	0.00	251,919.27	226,727.34	0.00	0.00	1,627	0	1,627	56	
SF	02	39-24-SF	PAV-ASF	CALLE AGRONOMOS MISION SAN BERNABE CALLE GUARDACOSTAS	0%	2007	880,210.00	792,189.00	0.00	0.00	260,628.07	234,565.26	0.00	0.00	1,619	0	1,619	53	
SF	02	39-25-SF	PAV-ASF	MISION SAN BERNABE CALLE CAPTURISTAS	0%	2007	426,549.00	383,894.00	0.00	0.00	356,796.21	321,116.59	0.00	0.00	3,321	0	3,321	113	
SF	02	39-26-SF	PAV-ASF	BUCROCRATAS DEL EDO. CALLE ROTONDA DE LOS INSURGENTES	0%	2007	986,165.00	887,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803	0	1,803	15	
SF	02	39-27-SF	PAV-ASF	18 DE MARZO CALLE SENDERO SUR	0%	2007	64,457.00	58,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118	0	118	4	
SF	02	39-28-SF	PAV-ASF	SARABIA, CALLE DEMOCRACIA	0%	2007	530,714.00	477,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728	0	728	5	
SF	02	39-29-SF	PAV-ASF	SARABIA, CALLE JUAN GUIZMAN	0%	2007	437,696.00	383,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625	0	625	10	
SF	02	39-30-SF	PAV-ASF	AMPLIACION LAS PEDRE- RAS, CALLE PROPILENO E HIDROCARBURO	0%	2007	997,837.00	897,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690	0	1,690	120	
SF	02	39-31-SF	PAV-ASF	FOMERREY 35. AV. DE LOS PROFESIONISTAS	0%	2007	762,341.00	696,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951	0	951	COM. EN GENERAL	
SF	02	39-32-SF	PAV-ASF	FOMERREY 51. CALLE CORONA AUSTRAL	0%	2007	234,273.00	210,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503	0	503	5	
SF	02	39-33-SF	PAV-ASF	DIEGO DE MONTENAYOR SECTOR LA ALIANZA CALLE CAPITANES	0%	2007	727,529.00	654,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452	0	1,452	16	
SUMA DE LA HOJA:							2,765,935.00	6,989,342.00	0.00	0.00	1,887,636.24	1,518,872.62	0.00	0.00	168,783.62		168,783.62		
SUBTOTAL:							34,119,720.00	30,707,746.00	0.00	0.00	13,017,789.14	11,716,010.23	0.00	0.00	0.00	1,301,778.91		1,301,778.91	

[Firma]
M^g SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	07

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL		FEDERAL	INTERESES		OTROS	PART.
SF	02	39-34-SF	PAV-ASF	DIEGO DE MONTEMAYOR SECTOR LA ALIANZA CALLE SABINO	0%	2007	662,429.00	596,186.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	1,298	0	1,298	Familias 36
SF	02	39-35-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1ER. SECTOR CALLE ESCAROLA	0%	2007	649,659.00	584,659.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	1,217	0	1,217	8
SF	02	39-36-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1ER. SECTOR CALLE "E"	0%	2007	482,626.00	434,363.00	0.00	0.00	48,263.00	0.00	0.00	0.00	996	0	996	34
SF	02	39-37-SF	PAV-ASF	BUENOS AIRES PRIV. IGNACIO RAMIREZ	0%	2007	173,854.00	156,469.00	0.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	348	0	348	6
SF	01	39-38-SF	PAV-HID	ARTURO B. DE LA GARZA	0%	2007	810,919.00	729,827.00	0.00	0.00	81,092.00	401,050.76	390,945.66	0.00	1,303	0	1,303	48
SF	01	39-39-SF	PAV-HID	CALLE CRISTOBAL P. ALTAMIRA CALLE PRIV. SAN AGUSTIN CALLE PROL. HILARIO MTZ.	0%	2007	558,694.00	502,824.00	0.00	0.00	55,870.00	493,066.04	443,759.44	0.00	874	0	874	157
SF	01	39-40-SF	PAV-HID	CERRO DE LA CAMP. ANA CALLE LOS REYES	0%	2007	211,183.00	190,065.00	0.00	0.00	21,118.00	0.00	0.00	0.00	200	0	200	19
SF	01	39-41-SF	ESCAL- NATAS	LOS REMATES CALLE CALLEJON S/N	0%	2007	160,523.00	160,523.00	0.00	0.00	0.00	47,884.83	47,884.83	0.00	21	0	21	2
SF	01	39-42-SF	PAV-HID	EL PIRUL, CALLE PRIV. PIRUL A. CAM. A GFE Y CALLEJON DEL PIRUL	0%	2007	1,078,889.00	971,000.00	0.00	0.00	107,889.00	0.00	0.00	0.00	1,335	0	1,335	25
SF	01	39-43-SF	PAV-HID	PASO DEL AGUILA CALLE LOS PALACIOS Y LOS TREGO	0%	2007	1,278,343.00	1,150,505.00	0.00	0.00	127,838.00	0.00	0.00	0.00	1,480	0	1,480	23
SF	01	39-44-SF	PAV-HID	IGNACIO ALTAMIRANO CALLE CERRITOS, VALLE ALTO	0%	2007	1,074,169.00	966,752.00	0.00	0.00	107,417.00	0.00	0.00	0.00	1,067	0	1,067	20
SUMA DE LA HOJA:							7,141,288.00	6,443,211.00	0.00	0.00	698,077.00	642,001.63	862,869.95	0.00	8,911.68	0.00	8,911.68	
SUBTOTAL:							41,261,008.00	37,150,857.00	0.00	0.00	4,110,151.00	13,859,790.77	12,988,600.18	0.00	1,391,190.59	0.00	1,391,190.59	

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DÍA 3 MES 10 AÑO 07
Página 5 de 5

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES			OTROS	PART.		MODIFICADAS	ALCANZADAS
SF	01	39-45-SF	PAV-HID	RAFAEL BUELANA FRONJAS Y COLINDAN CON A. TOPOCHICO	0%	0%	2007	163,090.00	146,781.00	0.00	0.00	16,309.00	0.00	0.00	0.00	170	0	170	Familias 4			
SF	01	39-46-SF	ESCAL- NATAS	SAN BERNABE TER. SEC CALLE ORTOCLASA	0%	0%	2007	136,040.00	136,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77	0	77	6				
SF	01	39-47-SF	ESCAL- NATAS	SAN BERNABE TER. SEC CALLE ANDESITA	0%	0%	2007	94,094.00	94,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	0	41	3				
SF	01	39-48-SF	ESCAL- NATAS	SAN BERNABE TER. SEC CALLE GRANITO	0%	0%	2007	155,161.00	155,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	64	6				
SF	01	39-49-SF	ESCAL- NATAS	COL. ALTAMIRA CALLE ARROYO SECO	0%	0%	2007	575,352.00	575,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247	0	247	20				
OC	02	39-50-SF	MURO CONTEN- CION	COL. ALTAMIRA CALLE SAN AGUSTIN	0%	0%	2007	190,867.00	190,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	64	CO. EN GENERAL				
SUMA DE LA HOJA:								42,575,612.00	1,298,295.00	0.00	0.00	16,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL:								13,959,790.77	12,588,600.18	0.00	0.00	4,126,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,190.39	

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
(PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 3 MES 10 AÑO 07
HOJA 1 DE 1

PRO GRAMA	SUB PROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIP CIÓN DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS		PART.	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
DS	01	39-51-DS	DRENAJE	LOMAS DE LA UNIDAD MODELO CALLE LOMA AZUL	0%	2007	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	6	Familias 6		
DS	01	39-52-DS	DRENAJE	LOMAS MODELO NORTE CARRON DE LAS FLORES	0%	2007	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	449,409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	150	0	150	150	
DS	01	39-53-DS	DRENAJE	PASO DEL AGUILA CALLE LOS GAYTAN	0%	2007	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	7	7		
DS	01	39-54-DS	DRENAJE	LA ILUSION, 2a. ETAPA	0%	2007	385,302.00	385,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23	0	23	23		
DS	01	39-55-DS	DRENAJE	TERRA Y LIBERTAD CALLE JULIO LOPEZ	0%	2007	602,557.00	602,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	0	35	35		
DS	01	39-56-DS	DRENAJE	LOMAS MODELO NORTE SEGUNDA ETAPA	0%	2007	2,762,935.00	2,762,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	100	100		
	01	39-57-DP	DRENAJE FLUJAL	TIPO CHICO SALINAS Y TERRAN	0%	2007	158,844.00	158,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	0	110	COM EN GENERAL		
SUMA DE LA HOJA:							5,729,638.00	5,729,638.00	0.00	0.00	0.00	449,409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL:							5,729,638.00	5,729,638.00	0.00	0.00	0.00	449,409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MCS. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA: 3 MES: 10 AÑO: 07
HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE DE ACUMULADO FIS FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL					FEDERAL	INTERESES
SC	01	39-58-SC	AGUA	CERRO DE LA CAMP- ANA	0%	0%	2007	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	Familias 2		
SC	01	39-59-SC	AGUA	16 DE SEPTIEMBRE CALLE 8 DE MAYO	0%	0%	2007	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	5		
SC	01	39-60-SC	AGUA	PASO DEL AGUILA CALLE LOS GAYTAN	0%	0%	2007	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	28		
								546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUMA DE LA HOJA:								546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL:								546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

M. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07 (PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 3 MES 10 AÑO 07
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE LA OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL					FEDERAL	INTERESES
SG	01	39-61-SG	ELECT	LOMAS MODELO NTE CALLE AV. NO REELECCION	0%	2007	1,661,000.00	1,494,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	196	Alumnos 196		
SG	01	39-62-SG	ELECT.	LAZARO CARDENAS CALLES 17 A AV. 18A AV. FRANCISCO VIVA	0%	2007	435,000.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	41	41		
SUMA DE LA HOJA:							2,096,000.00	1,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL:							2,096,000.00	1,886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ING. SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/07 AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	07
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE LA OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE DE LA OBRA ACUMULADO FIS FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL					FEDERAL
			DESARRO LLO INSTI- TUCIONAL	Municipio de Monterrey	0%	2007	749,086.00	749,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							749,086.00	749,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:							749,086.00	749,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							749,086.00	749,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

MARCELO RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION

FORMATO
B

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

PERIODO DE (PESOS) AL 30/09/07
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 3 MES 10 AÑO 07
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE LA OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO HASTA EL % %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES					
							TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL		FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	MODIFICADAS	ALCANZADAS
G1			CASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0% 74%	2007	1,566,987.00	1,566,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
							1,566,987.00	1,566,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUMA DE LA HOJA:							1,566,987.00	1,566,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL:							1,566,987.00	1,566,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

SERGIO RIOS RODRIGUEZ
DIRECCION DE PLANEACION