FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 19 - NUEVO LEÓN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Físico: Unidad de Medida	Avance Físico: Programado Anual	Avance Físico: Acumulado al Trimestre	Avance Físico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	19-NUEVO LEÓN RECURSO 2008																							
	APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																							
	FAIS												**58,947,142**	**58,947,142**	**58,947,142**	**52,041,793**	**88%**	**2,367,547**	**0**		**105,725**	**103,122**	**98%**	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	TOMA DOMICILIARIA																							
	INSTALACIÓN																							
58660	**INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,079,521	2,079,521	2,079,521	1,930,075	93%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	155	155	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
58671	**INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM10 DRE SANI 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,759,818	4,759,818	4,759,818	4,599,492	97%	0	0	COLECTOR	216	216	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
58561	**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	35,392,337	35,392,337	35,392,337	33,389,778	94%	2,367,547	0	METROS CUADRADOS	93,479	91,731	98%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 95%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES. ESTE PROGRAMA FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.
58570	**PAVIMENTACION HIDRÁULICA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,797,648	4,797,648	4,797,648	4,559,863	95%	0	0	METROS CUADRADOS	6,832	6,490	95%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
58582	**ANDADORES HIDRAULICOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	1,641,506	1,641,506	1,641,506	1,536,401	94%	0	0	METROS LINEALES	942	925	98%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORÍA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
58646	**CONSTRUCCIÓN DE BARANDALES**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 BARANDAL 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	351,165	351,165	351,165	351,165	100%	0	0	METROS LINEALES	346	346	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA, ES EN BASE A METROS LINEALES.
58677	**CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM11 PTE PEAT 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,282,322	1,282,322	1,282,322	1,282,322	100%	0	0	METROS LINEALES	18	18	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES A 1(UN) PUENTE.
58607	**ESCALINATAS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 ESCALIN 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,727,268	1,727,268	1,727,268	1,727,268	100%	0	0	METROS LINEALES	620	620	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
	REHABILITACIÓN																							
58595	**MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y REHAB DE PAVIMENTO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MEJ TERR 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	431,963	431,963	431,963	427,007	99%	0	0	METROS LINEALES	2,487	2,487	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORÍA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE ESTIMACIONES. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
58650	**INTRODUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 ELECTRIF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,980,000	2,980,000	2,980,000	0	0%	0	0	POSTE	495	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O TRÁMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A ACOMETIDAS.
	CAMINOS RURALES																							
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
58642	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 MURO CON 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	564,651	564,651	564,651	564,651	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJECIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCIÓN A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																							
58691	**GASTOS INDIRECTOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM13 GTS IND 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,673,67	95%	0	0	OBRA	104	104	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESGLOSE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																							
58682	**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM12 DES INST 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,178,943	1,178,943	1,178,943	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRÁN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.